



**SYMALIM
SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT
ET LA GESTION DE L'ILE DE MIRIBEL JONAGE**

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

**COMITE SYNDICAL
SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021**

N° : 2021-059
OBJET : Quitus à la Segapal - mandat n°1633 « Zone technique de L'atol »

Date de la convocation : **Judi 23 septembre 2021**

Secrétaire de Séance : **Mme POMMAZ**

L'an deux mille vingt et un, le vingt-trois du mois de septembre, les membres du Comité Syndical du SYMALIM (syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de l'île de Miribel-Jonage) se sont réunis. Cette réunion a eu lieu à la salle des fêtes de Saint-Maurice-de-Beynost en raison des mesures sanitaires et de distanciation physique.

Nombre de délégué·e·s : 30	Présent·e·s : 20	en droits de vote	: 64,5
Nombre de droits de vote : 105	Pouvoirs : 4	en droits de vote	: 20
	Votant·e·s : 24	en droits de vote	: 84,5

Liste des présent·e·s :

nombre de vote /délégué·e

METROPOLE DE LYON	M. ATHANAZE	5 +10
	M. BENZEGHIBA	5
	MME CREUZE	5 +5
	MME DEHAN	5
	MME FAUTRA	5
	M. GOMEZ	5
	MME GROSERRIN	5
	M. QUINIOU	5
	M. RAY	5
	MME REVEYRAND	5
	M. SELLES	5
	M. VIEIRA	5
CONSEIL DEPARTEMENTAL AIN	M. GAITET	4
CCMP	M. GIRARD	1,5
	MME TERRIER	1,5
LYON	M. CHAPUIS	5,5
	MME TOMIC	5,5

VILLEURBANNE	M. BRISSARD	4
	M. VERMEULIN	4
DECINES-CHARPIEU	MME FAUTRA	3
	M. ALLOIN (SUPPLEANT)	3
MEYZIEU	M. QUINIOU	3
VAULX-EN-VELIN	M. FISCHER	3 + 5
JONAGE	M. BARGE	2
MIRIBEL	M. LADOUCE	2
BEYNOST	M. MANCINI	1
JONS	MME LE GREN	1
NEYRON	M. VINCENT	1
NIEVROZ	M. THIEBAUT	1
SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST	M. GOUBET	1
THIL	MME POMMAZ	1

Ont donné pouvoir :

M. Vieira à Mme Creuze

M. Gomez à M. Fischer

Mme Dehan à M. Athanaze

Mme Groperrin à M. Athanaze

Madame la Présidente expose,

Le montant prévisionnel de ce mandat était fixé à 738 212 € TTC par délibération n° 2016-062 du 16 juin 2016 et par avenant n° 1 n° 2016-022 du 8 décembre 2016 pour une durée de 3 ans et 6 mois du 01/07/2016 au 31/12/2019.

Les réalisations (travaux + rémunération maîtrise d'ouvrage déléguée TTC) se sont élevées à 737 275,50 € TTC suivant détail annexé.

Les travaux consistaient principalement en la construction d'un bâtiment permettant le stockage du matériel entreposé dans la zone technique :

Les travaux comprenaient les missions suivantes :

- Lot 1 - travaux de terrassement et VRD
- Lot 2 - gros oeuvre, façade
- Lot 3 - charpente couverture
- Lot 4 - menuiserie, serrurerie
- Lot 5 - plâtrerie peinture
- Lot 6 - plomberie sanitaire
- Lot 7 - électricité
- Le contrôle technique
- La mise à jour des plans topographiques
- La mission SPS

Monsieur Benzeghiba ne prend pas part au vote,
Vu l'exposé de la Présidente,
Et après en avoir délibéré à l'unanimité,

Le Comité Syndical :

- **DECIDE** de donner quitus à la SEGAPAL de sa gestion selon détail annexé concernant le mandat n° 1633 « Zone technique de L'atol' ».

Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an que dessus

Ont signé au registre des délibérations tous les membres présents.

La Présidente
Catherine CREUZE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Creuze', written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Intitulé	Engagé total en TTC	Réalisé Total TTC	Règlements			Rémunération		
			Réglé HT en HT	Réglé TVA en TVA	Réglé TTC en TTC	HT	TVA	TTC
CHAZAL	3 803.80	3 803.80	3 803.80		3 803.80	152.15	30.43	182.58
001115 LOT 1 TERRASSEMENT VRD ESPACES VERT		3 803.80	3 803.80		3 803.80			
JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES	123 596.20	126 456.87	103 080.10	23 376.77	126 456.87	5 058.27	1 011.65	6 069.93
2016-19 Avance			6 870.00		6 870.00			
000992 LOT 1 TERRASSEMENT VRD ESPACES VERT		9 782.97	8 152.48	1 630.49	9 782.97			
001008 LOT 1 TERRASSEMENT VRD ESPACES VERT		30 464.59	25 387.16	5 077.43	30 464.59			
001055 LOT 1 TERRASSEMENT VRD ESPACES VERT		32 965.30	27 471.09	5 494.21	32 965.30			
001085 LOT 1 TERRASSEMENT VRD ESPACES VERT		19 979.84	8 621.53	4 488.31	13 109.84			
001115 LOT 1 TERRASSEMENT VRD ESPACES VERT		31 681.33	25 767.14	5 914.19	31 681.33			
001130 LOT 1 TERRASSEMENT VRD ESPACES VERT		1 582.84	810.70	772.14	1 582.84			
SERIC LYON	10 000.00	10 000.00	10 000.00		10 000.00	400.00	80.00	480.00
001085 LOT 1 TERRASSEMENT VRD ESPACES VERT		6 950.00	6 950.00		6 950.00			
001130 LOT 1 TERRASSEMENT VRD ESPACES VERT		3 050.00	3 050.00		3 050.00			
2016-20 LOT 2 GROS OEUVRE FACADE	131 111.21	133 533.25	111 277.73	22 255.52	133 533.25	5 341.33	1 068.27	6 409.60
LCA	99 277.05	101 699.09	79 443.57	22 255.52	101 699.09	4 067.96	813.59	4 881.56
2016-20 Restitution RG			6 555.56		6 555.56			
000985 LOT 2 GROS OEUVRE FACADE		19 980.35	14 011.99	4 605.72	18 617.71			
000997 LOT 2 GROS OEUVRE FACADE		30 174.60	21 551.79	6 655.63	28 207.42			
001011 LOT 2 GROS OEUVRE FACADE		20 430.59	16 020.04	3 405.10	19 425.14			
001082 LOT 2 GROS OEUVRE FACADE		18 789.05	13 054.27	4 427.00	17 481.27			
001087 LOT 2 GROS OEUVRE FACADE		9 947.43	6 357.23	2 765.90	9 133.13			
001168 LOT 2 GROS OEUVRE FACADE		2 377.07	1 882.69	396.17	2 278.86			
MALBEC TP	17 413.20	17 413.20	17 413.20		17 413.20	696.53	139.31	835.83
000985 LOT 2 GROS OEUVRE FACADE		7 654.00	7 654.00		7 654.00			
000997 LOT 2 GROS OEUVRE FACADE		9 759.20	9 759.20		9 759.20			
STETIK FACADES	6 648.00	6 648.00	6 648.00		6 648.00	265.92	53.18	319.10
001087 LOT 2 GROS OEUVRE FACADE		6 648.00	6 648.00		6 648.00			
SOREDAL	7 772.96	7 772.96	7 772.96		7 772.96	310.92	62.18	373.10
001082 LOT 2 GROS OEUVRE FACADE		7 772.96	7 772.96		7 772.96			
2016-21 LOT 3 CHARPENTE COUVERTURE	172 298.78	179 495.24	149 579.39	29 915.85	179 495.24	7 179.81	1 435.96	8 615.77
VAGANAY ANDRE SARL	172 298.78	179 495.24	149 579.39	29 915.85	179 495.24	7 179.81	1 435.96	8 615.77
001047 LOT 3 CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE		13 602.80	11 335.67	2 267.13	13 602.80			
001053 LOT 3 CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE		15 841.16	13 200.97	2 640.19	15 841.16			
001083 LOT 3 CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE		40 473.13	32 374.28	6 474.85	38 849.13			
001119 LOT 3 CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE		98 932.54	79 833.79	16 488.75	96 322.54			
001169 LOT 3 CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE		10 645.61	12 834.68	2 044.93	14 879.61			
2016-22 LOT 4 MENUISERIE ALU SERRURERIE	76 075.92	79 234.21	66 028.51	13 205.70	79 234.21	3 169.37	633.87	3 803.24
ERMA FERMETURES	4 745.00	4 745.00	4 745.00		4 745.00	189.80	37.96	227.76

Intitulé	Engagé total en TTC	Réalisé Total TTC	Règlements			Rémunération		
			Réglé HT en HT	Réglé TVA en TVA	Réglé TTC en TTC	HT	TVA	TTC
001086 LOT 4 MENUISERIE ALU SERRURERIE		4 745.00	4 745.00		4 745.00			
MARTIN G SARL	71 330.92	74 489.21	61 283.51	13 205.70	74 489.21	2 979.57	595.91	3 575.48
001086 LOT 4 MENUISERIE ALU SERRURERIE		44 171.68	36 018.90	8 152.78	44 171.68			
001126 LOT 4 MENUISERIE ALU SERRURERIE		30 317.53	25 264.61	5 052.92	30 317.53			
2016-23 LOT 5 PLATRIERIE PEINTURE	20 450.02	20 676.20	17 230.17	3 446.03	20 676.20	827.05	165.41	992.46
RAVALTEX	20 450.02	20 676.20	17 230.17	3 446.03	20 676.20	827.05	165.41	992.46
001080 LOT 5 PLATRIERIE PEINTURE MENUISERIE		13 603.54	11 336.28	2 267.26	13 603.54			
001117 LOT 5 PLATRIERIE PEINTURE MENUISERIE		6 003.14	5 002.62	1 000.52	6 003.14			
001127 LOT 5 PLATRIERIE PEINTURE MENUISERIE		1 069.52	891.27	178.25	1 069.52			
2016-24 LOT 6 PLOMBERIE SANITAIRE	25 002.00	25 384.91	21 154.10	4 230.81	25 384.91	1 015.40	203.08	1 218.48
BLEU ELECTRIC	25 002.00	25 384.91	21 154.10	4 230.81	25 384.91	1 015.40	203.08	1 218.48
2016-24 Restitution RG			1 250.10		1 250.10			
001005 LOT 6 PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE		1 898.66	1 488.32	316.44	1 804.76			
001113 LOT 6 PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE		8 697.53	6 819.69	1 449.58	8 269.27			
001114 LOT 6 PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE		9 042.13	7 089.68	1 507.02	8 596.70			
001136 LOT 6 PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE		5 746.59	4 506.31	957.77	5 464.08			
2016-25 LOT 7 ELECTRICITE	35 175.49	35 636.85	29 697.37	5 939.48	35 636.85	1 425.47	285.09	1 710.57
SN IES	35 175.49	35 636.85	29 697.37	5 939.48	35 636.85	1 425.47	285.09	1 710.57
2016-25 Restitution RG			1 758.77		1 758.77			
001081 LOT 7 ELECTRICITE		6 060.14	4 750.12	1 010.02	5 760.14			
001088 LOT 7 ELECTRICITE		9 649.24	7 563.35	1 608.20	9 171.55			
001116 LOT 7 ELECTRICITE		13 731.53	10 763.15	2 288.60	13 051.75			
001129 LOT 7 ELECTRICITE		6 195.94	4 861.98	1 032.66	5 894.64			
900 Rémunération MOD		33 768.32						
BB9999		33 768.32						
SEGAPAL		33 768.32						
000909 octobre 2016		72.23						
000970 avril 2017		281.29						
001021 mai 2017		329.76						
001035 juin 2017		3 695.81						
001066 septembre 2017		3 069.24						
001101 décembre 2017		10 998.13						
001150 mars 2018		12 429.67						
001188 juin 2018		1 735.14						
001253 décembre 2018		344.69						
001312 mars 2019		68.64						
001389 juin 2019		659.30						
001408 septembre 2019		84.42						

01633 Zone Technique de LATOL Zone Technique de LATOL

Quitus Travaux

28/04/2021 14:44:58

Intitulé	Engagé total en TTC	Réalise Total TTC	Règlements			Rémunération		
			Réglé HT en HT	Réglé TVA en TVA	Réglé TTC en TTC	HT	TVA	TTC

Intitulé	Engagé total en TTC	Réalisé Total TTC	Règlements			Rémunération		
			Réglé HT en HT	Réglé TVA en TVA	Réglé TTC en TTC	HT	TVA	TTC
1 DEPENSES	686 562.34	737 275.50	588 786.37	114 720.81	703 507.18	28 140.29	5 628.06	33 768.34
400 Travaux aménagement	686 562.34	703 507.18	588 786.37	114 720.81	703 507.18	28 140.29	5 628.06	33 768.34
16-058 CONTROLE TECHNIQUE	5 772.00	5 772.00	4 810.00	962.00	5 772.00	230.88	46.18	277.06
GRUPE QUALCONSULT	5 772.00	5 772.00	4 810.00	962.00	5 772.00	230.88	46.18	277.06
16-16603 CONTROLE TECHNIQUE		720.00	600.00	120.00	720.00			
16-16775 CONTROLE TECHNIQUE		950.00	800.00	160.00	960.00			
17-18541 CONTROLE TECHNIQUE		720.00	600.00	120.00	720.00			
17-19517 CONTROLE TECHNIQUE		960.00	800.00	160.00	960.00			
17-19843 CONTROLE TECHNIQUE		960.00	800.00	160.00	960.00			
18-20697 CONTROLE TECHNIQUE		912.00	760.00	152.00	912.00			
18-20857 CONTROLE TECHNIQUE		360.00	300.00	60.00	360.00			
19-23669 CONTROLE TECHNIQUE		180.00	150.00	30.00	180.00			
16-059 ETUDE DE SOLS MISSION G2 AVP	1 504.80	1 504.80	1 254.00	250.80	1 504.80	60.19	12.04	72.23
FONDATEC	1 504.80	1 504.80	1 254.00	250.80	1 504.80	60.19	12.04	72.23
16-15935 ETUDE DE SOLS MISSION G2 AVP		1 504.80	1 254.00	250.80	1 504.80			
16-06477 ANNONCE BOAMP HANGAR	864.00	864.00	720.00	144.00	864.00	34.56	6.91	41.47
JOURNAUX OFFICIELS	864.00	864.00	720.00	144.00	864.00	34.56	6.91	41.47
16-16571 ANNONCE BOAMP HANGAR		864.00	720.00	144.00	864.00			
16-071 MISE A JOUR TOPO	1 356.00	1 356.00	1 130.00	226.00	1 356.00	54.24	10.85	65.09
GEOPROCESS	1 356.00	1 356.00	1 130.00	226.00	1 356.00	54.24	10.85	65.09
16-16317 MISE A JOUR TOPO		1 356.00	1 130.00	226.00	1 356.00			
16-075 MISSION SPS	2 520.00	2 520.00	2 100.00	420.00	2 520.00	100.80	20.16	120.96
ISOBASE	2 520.00	2 520.00	2 100.00	420.00	2 520.00	100.80	20.16	120.96
16-16791 MISSION SPS		576.00	480.00	96.00	576.00			
17-18182 MISSION SPS		225.00	187.50	37.50	225.00			
17-18542 MISSION SPS		225.00	187.50	37.50	225.00			
17-18827 MISSION SPS		225.00	187.50	37.50	225.00			
17-19172 MISSION SPS		225.00	187.50	37.50	225.00			
17-19469 MISSION SPS		225.00	187.50	37.50	225.00			
17-19634 MISSION SPS		225.00	187.50	37.50	225.00			
17-20052 MISSION SPS		225.00	187.50	37.50	225.00			
17-20437 MISSION SPS		369.00	307.50	61.50	369.00			
16-998 ANNONCE ATTRIBUTION BOAMP	324.00	324.00	270.00	54.00	324.00	12.96	2.59	15.55
JOURNAUX OFFICIELS	324.00	324.00	270.00	54.00	324.00	12.96	2.59	15.55
17-17537 PROVISION ANNONCE ATTRIBUTION		324.00	270.00	54.00	324.00			
16-999 TAXE AMENAGEMENT + ARCHEO	15 182.00	15 182.00	15 182.00		15 182.00	607.28	121.46	728.74
DDFIP DE L AIN -TRESOR PUBLIC	15 182.00	15 182.00	15 182.00		15 182.00	607.28	121.46	728.74
18-21563 TAXE AMENAGEMENT + ARCHEO		821.00			821.00			

Intitulé	Engagé total en TTC	Réalisé Total TTC	Règlements			Rémunération		
			Réglé HT en HT	Réglé TVA en TVA	Réglé TTC en TTC	HT	TVA	TTC
18-22900 TAXE AMENAGEMENT + ARCHEO		7 181.00	7 181.00		7 181.00			
19-23715 TAXE AMENAGEMENT + ARCHEO		7 180.00	7 180.00		7 180.00			
17-147 RAYONNAGES	14 180.64	14 180.64	11 817.20	2 363.44	14 180.64	567.23	113.45	680.67
CAOUTCHOUC ET PLASTIQUES LYONNAIS H TUBE	14 180.64	14 180.64	11 817.20	2 363.44	14 180.64	567.23	113.45	680.67
18-20966 RAYONNAGES		14 180.64	11 817.20	2 363.44	14 180.64			
17-152 ACHAT MLT MANITOU	24 000.00	24 000.00	20 000.00	4 000.00	24 000.00	960.00	192.00	1 152.00
CORBAS MANUTENTION	24 000.00	24 000.00	20 000.00	4 000.00	24 000.00	960.00	192.00	1 152.00
18-20669 ACHAT MLT MANITOU		24 000.00	20 000.00	4 000.00	24 000.00			
17-153 DEPLACEMENT BUNGALOW	1 176.00	1 176.00	980.00	196.00	1 176.00	47.04	9.41	56.45
TRANS AJOLANS	1 176.00	1 176.00	980.00	196.00	1 176.00	47.04	9.41	56.45
18-21314 DEPLACEMENT BUNGALOW		1 176.00	980.00	196.00	1 176.00			
17-165 FOURNITURE NETTOYEUR HAUTE	1 584.00	1 584.00	1 320.00	264.00	1 584.00	63.36	12.67	76.03
PRODINE	1 584.00	1 584.00	1 320.00	264.00	1 584.00	63.36	12.67	76.03
18-20692 FOURNITURE NETTOYEUR HAUTE		1 584.00	1 320.00	264.00	1 584.00			
17-166 TRAVAUX RACCORDEMENT	7 676.39	7 676.39	6 396.99	1 279.40	7 676.39	307.06	61.41	368.47
ITESCO	7 676.39	7 676.39	6 396.99	1 279.40	7 676.39	307.06	61.41	368.47
18-20858 TRAVAUX RACCORDEMENT		7 676.39	6 396.99	1 279.40	7 676.39			
17-167 FOURNITURE CONTENEUR MARITIME	2 821.20	2 821.20	2 351.00	470.20	2 821.20	112.85	22.57	135.42
EUROBOX	2 821.20	2 821.20	2 351.00	470.20	2 821.20	112.85	22.57	135.42
18-21317 FOURNITURE CONTENEUR MARITIME		2 821.20	2 351.00	470.20	2 821.20			
17-998 FOURNITURE MOBILIER	2 013.06	2 013.06	1 677.55	335.51	2 013.06	80.52	16.10	96.63
RETFI	2 013.06	2 013.06	1 677.55	335.51	2 013.06	80.52	16.10	96.63
18-21541 FOURNITURE MOBILIER		2 013.06	1 677.55	335.51	2 013.06			
2015-19 AVT 1 MOE CONSTRUCTION	8 074.83	8 311.76	6 926.46	1 385.30	8 311.76	332.47	66.49	398.96
BET SOUBEYRAN ET FOURNIER	1 044.46	1 060.13	883.44	176.69	1 060.13	42.41	8.48	50.89
000931 AVT 1 MOE CONSTRUCTION HANGAR		1 060.13	883.44	176.69	1 060.13			
GENIM	1 193.67	1 226.19	1 021.82	204.37	1 226.19	49.05	9.81	58.86
001076 AVT 1 MOE CONSTRUCTION HANGAR		176.08	146.73	29.35	176.08			
001122 AVT 1 MOE CONSTRUCTION HANGAR		722.75	602.29	120.46	722.75			
001139 AVT 1 MOE CONSTRUCTION HANGAR		327.36	272.80	54.56	327.36			
GES	1 044.46	1 072.91	894.09	178.82	1 072.91	42.92	8.58	51.50
001076 AVT 1 MOE CONSTRUCTION HANGAR		154.07	128.39	25.68	154.07			
001122 AVT 1 MOE CONSTRUCTION HANGAR		632.41	527.01	105.40	632.41			
001139 AVT 1 MOE CONSTRUCTION HANGAR		286.43	238.69	47.74	286.43			
TABULA RASA	4 792.24	4 952.53	4 127.11	825.42	4 952.53	198.10	39.62	237.72
001122 AVT 1 MOE CONSTRUCTION HANGAR		3 503.83	2 919.86	583.97	3 503.83			
001139 AVT 1 MOE CONSTRUCTION HANGAR		1 448.70	1 207.25	241.45	1 448.70			
2016-19 LOT 1 TERRASSEMENT VRD	137 400.00	140 260.67	116 883.90	23 376.77	140 260.67	5 610.43	1 122.09	6 732.51

