



**SYMALIM  
SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT  
ET LA GESTION DE L'ILE DE MIRIBEL JONAGE**

\*\*\*\*\*

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**

**COMITE SYNDICAL  
SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021**

**N° : 2021-071**  
**OBJET : Quitus à la Segapal - mandat n°1830 « Bâtiment hors champ commercial 2018 »**

\*\*\*\*\*

Date de la convocation : **Judi 23 septembre 2021**

Secrétaire de Séance : **Mme POMMAZ**

\*\*\*\*\*

L'an deux mille vingt et un, le vingt-trois du mois de septembre, les membres du Comité Syndical du SYMALIM (syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de l'île de Miribel-Jonage) se sont réunis. Cette réunion a eu lieu à la salle des fêtes de Saint-Maurice-de-Beynost en raison des mesures sanitaires et de distanciation physique.

Nombre de délégué·e·s : 30	Présent·e·s : 20	en droits de vote	: 64,5
Nombre de droits de vote : 105	Pouvoirs : 4	en droits de vote	: 20
	Votant·e·s : 24	en droits de vote	: 84,5

**Liste des présent·e·s :**

**nombre de votes /délégué·e**

METROPOLE DE LYON	M. ATHANAZE	5 + 10
	M. BENZEGHIBA	5
	MME CREUZE	5 + 5
	<del>MME DEHAN</del>	<del>5</del>
	<del>MME FAUTRA</del>	<del>5</del>
	<del>M. GOMEZ</del>	<del>5</del>
	<del>MME GROSPERRIN</del>	<del>5</del>
	M. QUINIOU	5
	M. RAY	5
	MME REVEYRAND	5
	<del>M. SELLES</del>	<del>5</del>
	<del>M. VIEIRA</del>	<del>5</del>
CONSEIL DEPARTEMENTAL AIN	M. GAITET	4
CCMP	<del>M. GIRARD</del>	<del>1,5</del>
	<del>MME TERRIER</del>	<del>1,5</del>
LYON	M. CHAPUIS	5,5
	<del>MME TOMIC</del>	<del>5,5</del>

VILLEURBANNE	M. BRISSARD	4
	M. VERMEULIN	4
DECINES-CHARPIEU	<del>MME FAUTRA</del>	<del>3</del>
	M. ALLOIN (SUPPLEANT)	3
MEYZIEU	M. QUINIOU	3
VAULX-EN-VELIN	M. FISCHER	3 + 5
JONAGE	<del>M. BARGE</del>	<del>2</del>
MIRIBEL	M. LADOUCE	2
BEYNOST	M. MANCINI	1
JONS	MME LE GREN	1
NEYRON	M. VINCENT	1
NIEVROZ	M. THIEBAUT	1
SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST	M. GOUBET	1
THIL	MME POMMAZ	1

**Ont donné pouvoir :**

M. Vieira à Mme Creuze

M. Gomez à M. Fischer

Mme Dehan à M. Athanaze

Mme Groperrin à M. Athanaze

\*\*\*\*\*

Madame la Présidente expose,

Le montant prévisionnel de ce mandat était fixé à 125 760 € TTC par délibération n° 2018-012 du 1er mars 2018 pour une durée de 2 ans du 01/01/2018 au 31/12/2020.

Les réalisations (travaux + rémunération maîtrise d'ouvrage déléguée TTC) se sont élevées à 120 483,92 € TTC suivant détail annexé.

Les travaux comprenaient :

- Les travaux de mise aux normes des vestiaires hommes de la ferme du Morlet, laquelle abrite les services techniques de la Segapal
- Des travaux de maintenance courante sur les bâtiments

Monsieur Benzeghiba ne prend pas part au vote,

Vu l'exposé de la Présidente,

Et après en avoir délibéré à l'unanimité,

Le Comité Syndical :

- **DECIDE** de donner quitus à la SEGAPAL de sa gestion selon détail ci-après concernant le mandat n°1830 « Bâtiment hors champ commercial 2018 ».

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus

Ont signé au registre des délibérations tous les membres présents.

La Présidente  
Catherine CREUZE



Intitulé	Engagé total en TTC	Réalisé Total TTC	Règlements			Rémunération		
			Réglé HT en HT	Réglé TVA en TVA	Réglé TTC en TTC	HT	TVA	TTC
<b>1 DEPENSES</b>	<b>120 725.58</b>	<b>120 483.92</b>	<b>95 804.66</b>	<b>19 160.92</b>	<b>114 965.58</b>	<b>4 598.62</b>	<b>919.72</b>	<b>5 518.35</b>
100 Ferme du Morlet	80 680.85	80 680.85	67 234.05	13 446.80	80 680.85	3 227.23	645.45	3 872.68
18-053/002 CONCEPTION PROJETS	5 400.00	5 400.00	4 500.00	900.00	5 400.00	216.00	43.20	259.20
TABULA RASA	5 400.00	5 400.00	4 500.00	900.00	5 400.00	216.00	43.20	259.20
001237 CONCEPTION PROJETS RENOVATION		2 640.00	2 200.00	440.00	2 640.00			
001246 CONCEPTION PROJETS RENOVATION		2 270.40	1 892.00	378.40	2 270.40			
001274 CONCEPTION PROJETS RENOVATION		489.60	408.00	81.60	489.60			
<b>18-070 DIAGNOSTIC AMIANTE</b>	<b>1 170.00</b>	<b>1 170.00</b>	<b>975.00</b>	<b>195.00</b>	<b>1 170.00</b>	<b>46.80</b>	<b>9.36</b>	<b>56.16</b>
BATECA EXPERTISE	1 170.00	1 170.00	975.00	195.00	1 170.00	46.80	9.36	56.16
18-23225 DIAGNOSTIC AMIANTE		1 170.00	975.00	195.00	1 170.00			
<b>2018-09 TRAVAUX RENOVATION DOUCHES</b>	<b>12 751.08</b>	<b>12 751.08</b>	<b>10 625.90</b>	<b>2 125.18</b>	<b>12 751.08</b>	<b>510.04</b>	<b>102.01</b>	<b>612.05</b>
CARRION TRAVAUX PUBLICS	12 751.08	12 751.08	10 625.90	2 125.18	12 751.08	510.04	102.01	612.05
001280 TRAVAUX RENOVATION DOUCHES		8 548.92	7 124.10	1 424.82	8 548.92			
001286 TRAVAUX RENOVATION DOUCHES		4 202.16	3 501.80	700.36	4 202.16			
<b>2018-10 TRAVAUX RENOVATION DOUCHES</b>	<b>18 415.81</b>	<b>18 415.81</b>	<b>15 346.52</b>	<b>3 069.29</b>	<b>18 415.81</b>	<b>736.63</b>	<b>147.33</b>	<b>883.96</b>
DUMAS ISOLATION CLOISON DIC	16 184.01	16 184.01	13 114.72	3 069.29	16 184.01	647.36	129.47	776.83
001287 TRAVAUX RENOVATION DOUCHES		8 213.66	6 844.72	1 368.94	8 213.66			
001299 TRAVAUX RENOVATION DOUCHES		2 816.36	2 346.97	469.39	2 816.36			
001332 TRAVAUX RENOVATION DOUCHES		4 465.12	3 348.97	1 116.15	4 465.12			
001341 TRAVAUX RENOVATION DOUCHES		688.87	574.06	114.81	688.87			
SAS JULIEN	2 231.80	2 231.80	2 231.80		2 231.80	89.27	17.85	107.13
001332 TRAVAUX RENOVATION DOUCHES		2 231.80	2 231.80		2 231.80			
<b>2018-11 TRAVAUX RENOVATION DOUCHES</b>	<b>10 800.00</b>	<b>10 800.00</b>	<b>9 000.00</b>	<b>1 800.00</b>	<b>10 800.00</b>	<b>432.00</b>	<b>86.40</b>	<b>518.40</b>
SAHIN CARRELAGE SAS	10 800.00	10 800.00	9 000.00	1 800.00	10 800.00	432.00	86.40	518.40
2018-11 Restitution RG			540.00		540.00			
001301 TRAVAUX RENOVATION DOUCHES		10 800.00	8 460.00	1 800.00	10 260.00			
<b>2018-12 TRAVAUX RENOVATION DOUCHES</b>	<b>28 200.00</b>	<b>28 200.00</b>	<b>23 500.00</b>	<b>4 700.00</b>	<b>28 200.00</b>	<b>1 128.00</b>	<b>225.60</b>	<b>1 353.60</b>
FERRARD SAS	28 200.00	28 200.00	23 500.00	4 700.00	28 200.00	1 128.00	225.60	1 353.60
2018-12 Restitution RG			1 410.00		1 410.00			
001298 TRAVAUX RENOVATION DOUCHES		7 663.86	6 003.36	1 277.31	7 280.67			
001303 TRAVAUX RENOVATION DOUCHES		19 012.14	14 892.84	3 168.69	18 061.53			
001356 TRAVAUX RENOVATION DOUCHES		1 524.00	1 193.80	254.00	1 447.80			
<b>2018-13 TRAVAUX RENOVATION DOUCHES</b>	<b>3 943.96</b>	<b>3 943.96</b>	<b>3 286.63</b>	<b>657.33</b>	<b>3 943.96</b>	<b>157.76</b>	<b>31.55</b>	<b>189.31</b>
SN IES	3 943.96	3 943.96	3 286.63	657.33	3 943.96	157.76	31.55	189.31
2018-13 Restitution RG			197.20		197.20			
001339 TRAVAUX RENOVATION DOUCHES		3 943.96	3 089.43	657.33	3 746.76			
<b>200 Travaux de maintenance</b>	<b>34 284.73</b>	<b>34 284.73</b>	<b>28 570.61</b>	<b>5 714.12</b>	<b>34 284.73</b>	<b>1 371.39</b>	<b>274.28</b>	<b>1 645.67</b>
18-024 REMPLACEMENT MONITEUR	1 181.60	1 181.60	984.67	196.93	1 181.60	47.26	9.45	56.72

01830 Bâtiments Hors Champs Commercial 2018 Bâtiments Hors Champs Commercial 201 **Quitus Travaux**

Intitulé	Engagé total en TTC	Réalisé Total TTC	Règlements			Rémunération		
			Réglé HT en HT	Réglé TVA en TVA	Réglé TTC en TTC	HT	TVA	TTC
PROCELEC	1 181.60	1 181.60	984.67	196.93	1 181.60	47.26	9.45	56.72
18-22332 REMPLACEMENT MONITEUR	1 181.60	1 181.60	984.67	196.93	1 181.60			
<b>18-040 INSTALLATION PLATEFORME</b>	<b>14 640.00</b>	<b>14 640.00</b>	<b>12 200.00</b>	<b>2 440.00</b>	<b>14 640.00</b>	<b>585.60</b>	<b>117.12</b>	<b>702.72</b>
PROVOST DISTRIBUTION	14 640.00	14 640.00	12 200.00	2 440.00	14 640.00	585.60	117.12	702.72
18-23080 INSTALLATION PLATEFORME STOCKAGE	14 640.00	14 640.00	12 200.00	2 440.00	14 640.00			
<b>18-069 MISE A DISPOSITION BALLON</b>	<b>334.92</b>	<b>334.92</b>	<b>279.10</b>	<b>55.82</b>	<b>334.92</b>	<b>13.40</b>	<b>2.68</b>	<b>16.08</b>
APILEAU	334.92	334.92	279.10	55.82	334.92	13.40	2.68	16.08
18-23081 MISE A DISPOSITION BALLON	334.92	334.92	279.10	55.82	334.92			
<b>18-073 FOURNITURE ET REMPLACEMENT</b>	<b>477.77</b>	<b>477.77</b>	<b>398.14</b>	<b>79.63</b>	<b>477.77</b>	<b>19.11</b>	<b>3.82</b>	<b>22.93</b>
SN IES	477.77	477.77	398.14	79.63	477.77	19.11	3.82	22.93
18-23446 FOURNITURE ET REMPLACEMENT	477.77	477.77	398.14	79.63	477.77			
<b>18-093 TRAVAUX SUR STATION DE POMPAGE</b>	<b>2 633.64</b>	<b>2 633.64</b>	<b>2 194.70</b>	<b>438.94</b>	<b>2 633.64</b>	<b>105.35</b>	<b>21.07</b>	<b>126.41</b>
APILEAU	2 633.64	2 633.64	2 194.70	438.94	2 633.64	105.35	21.07	126.41
19-23674 TRAVAUX SUR STATION DE POMPAGE	2 633.64	2 633.64	2 194.70	438.94	2 633.64			
<b>18-11001 INSTALLATION CLIM MONOSPLIT</b>	<b>1 044.00</b>	<b>1 044.00</b>	<b>870.00</b>	<b>174.00</b>	<b>1 044.00</b>	<b>41.76</b>	<b>8.35</b>	<b>50.11</b>
COVEM	1 044.00	1 044.00	870.00	174.00	1 044.00	41.76	8.35	50.11
18-21811 INSTALLATION CLIM MONOSPLIT	1 044.00	1 044.00	870.00	174.00	1 044.00			
<b>18-125 FOURNITURE CITERNE DEFENSE</b>	<b>5 140.80</b>	<b>5 140.80</b>	<b>4 284.00</b>	<b>856.80</b>	<b>5 140.80</b>	<b>205.63</b>	<b>41.13</b>	<b>246.76</b>
LABARONNE CITAF	5 140.80	5 140.80	4 284.00	856.80	5 140.80	205.63	41.13	246.76
19-23685 FOURNITURE CITERNE DEFENSE	5 140.80	5 140.80	4 284.00	856.80	5 140.80			
<b>18-126 BARRIERE ET PLATEFORME</b>	<b>8 832.00</b>	<b>8 832.00</b>	<b>7 360.00</b>	<b>1 472.00</b>	<b>8 832.00</b>	<b>353.28</b>	<b>70.66</b>	<b>423.94</b>
BG-BTP	8 832.00	8 832.00	7 360.00	1 472.00	8 832.00	353.28	70.66	423.94
19-23644 BARRIERE ET PLATEFORME	8 832.00	8 832.00	7 360.00	1 472.00	8 832.00			
19-23800 BARRIERE ET PLATEFORME	6 276.00	6 276.00	5 230.00	1 046.00	6 276.00			
	2 556.00	2 556.00	2 130.00	426.00	2 556.00			
<b>900 Rémunération MOD</b>	<b>5 760.00</b>	<b>5 518.34</b>						
<b>18-10203 REM</b>	<b>5 760.00</b>	<b>5 518.34</b>						
SEGAPAL	5 760.00	5 518.34						
001199 REM juin 2018		50.11						
001233 REM septembre 2018		56.71						
001259 REM décembre 2018		901.68						
001320 REM mars 2019		1 240.19						
001397 REM juin 2019		3 064.03						
001412 REM septembre 2019		102.55						
001489 REM juin 2020		103.07						